

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-016

日期及气候：2016 年 08 月 17 日	工程地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：综合房和配电房垫层浇筑	
旁站监理开始时间： 9:00	旁站监理结束时间： 11:00
施工情况： 准备：1、主要设备：1 台混凝土搅拌机、1 台推土机、木抹子、小车、铁锹；2、砼强度等级 C25 防腐商品砼。 施工工艺：基层处理→招标高、弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→铺设混凝土→抹平→保养	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部： <u>内蒙古建安安装工程有限责任公司</u> 质 检 员： <u>李松博</u> 日 期： <u>2016 年 8 月 17 日</u>	监理项目部： <u>常州正衡工程监理有限公司</u> 旁站监理人员： <u>仲杰</u> 日 期： <u>2016 年 8 月 17 日</u>

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。