

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-018

日期及气候：2016 年 09 月 03 日	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：配电房梁柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 准备：1、由张传利负责，浇捣人员 6 人，看钢筋、模板 15 人。2、主要设备：1 台混凝土输送泵、插入式 4 台振动棒、平板式振动器、木抹子、铁锹；3、砼强度等级 C30，商品砼。	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作；6、坍落度测量为 160mm。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站项目部 质 检 员：张传利 日 期：2016 年 9 月 3 日	监理项目部：常州正德工程监理有限公司 旁站监理人员：仲本 日 期：2016 年 9 月 3 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。