

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-001

| | |
|---|---|
| 日期及气候：2016年8月5日 晴 | 施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发屯 |
| 旁站监理的部位或工序：钢筋笼和预埋件加工 | |
| 旁站监理开始时间：8:30 | 旁站监理结束时间：12:00 |
| <p>施工情况：</p> <p>1、钢筋笼和预埋件于2016年7月26日有钢筋工4人电焊工2人。</p> <p>2、加工钢筋笼直径250mm，纵向6Φ12，长5m。加密区@100mm/非加密区@200mm。箍筋为6.5mm。</p> <p>3、预埋件190×190×8mm，预埋块长300mm 弯钩平直段50mm。每天各加工150件。</p> | |
| <p>监理情况：</p> | |
| <p>发现问题：</p> | |
| <p>处理意见：</p> | |
| <p>备注：</p> | |
| <p>施工单位：鹤岗中建装饰工程有限公司</p> <p>质检员：蔡松博</p> <p>日期：2016年8月5日</p> | <p>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：仲建</p> <p>日期：2016年8月5日</p> |

注 本表一式2份，由项目监理机构填报存2份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-002

| | |
|--|---|
| 日期及气候：2016年8月7日 晴 | 施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发屯 |
| 旁站监理的部位或工序：钢筋笼和预埋件加工 | |
| 旁站监理开始时间：8:30 | 旁站监理结束时间：12:00 |
| <p>施工情况：</p> <p>1、加工钢筋笼直径 250mm，纵向 6Φ12，长 5m。加密区@100mm/非加密区@200mm。箍筋为 6.5mm。</p> <p>2、预埋件 190×190×8mm，预埋块长 300mm 弯钩平直段 50mm。每天各加工 150 件。</p> | |
| <p>监理情况：</p> | |
| <p>发现问题：预埋件焊接不牢固</p> | |
| <p>处理意见：要求按照规范焊接预埋件并整改</p> | |
| <p>备注：已整改完成</p> | |
| <p>施工单位：鹤岗中安安装工程有限责任公司</p> <p>质检员：蔡松博</p> <p>日期：2016年8月7日</p> | <p>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：钟杰</p> <p>日期：2016年8月7日</p> |

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-003

| | |
|--|---|
| 日期及气候：2016年8月10日 晴 | 施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发屯 |
| 旁站监理的部位或工序：钢筋笼和预埋件加工 | |
| 旁站监理开始时间：8:30 | 旁站监理结束时间：12:00 |
| <p>施工情况：</p> <p>1、加工钢筋笼直径 250mm，纵向 6Φ12，长 5m。加密区@100mm/非加密区@200mm。箍筋为 6.5mm。</p> <p>2、预埋件 190×190×8mm，预埋块长 300mm 弯钩平直段 50mm。每天各加工 150 件。</p> | |
| <p>监理情况：</p> | |
| <p>发现问题：</p> | |
| <p>处理意见：</p> | |
| <p>备注：</p> | |
| 施工单位： <u>鹤岗珈伟光伏发电工程有限公司</u> 质检员： <u>蔡松林</u> 日期： <u>2016年8月10日</u> | 监理单位： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员： <u>仲文</u> 日期： <u>2016年8月10日</u> |

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。