

旁站监理记录表

工程名称：晋亿实业股份有限公司 7429.4kwp 分布式光伏项目

编号：KMJS-004

日期及气候：2016 年 11 月 21 日。阴	工程地点：晋亿厂区
旁站监理的部工序：箱逆变基础浇筑	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：16:30
施工情况：本次施工的是箱变基础浇筑 C25 的混凝土浇筑。 1、机械：泵车 1 辆、振动棒 1 台。 2、人员：质检员 1 人，技术员 1 人，安全员 1 人，混凝土工 7 人。 3、C25 混凝土配合比满足设计要求。 4、人员、机械能够满足现场施工的需要。	
监理情况： 13 点 20 分混凝土浇筑开始，浇筑 14 点 30 分进行塌落度测量为 98mm，浇筑正常，无漏振现象。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工项目部： 质检员（签字）：[Signature] 2016 年 11 月 21 日	项目监理机构： 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2016 年 11 月 21 日 （7）

