

### 旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：

日期及天气:	2017.3.12 晴 -15℃	施工单位:	河北通威安装有限公司
旁站监理的部位或工序:	2017.3.23-24 池塘梯步及捕鱼平台		
旁站监理开始时间:	早8:10	旁站监理结束时间:	13:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

2017.3.23-24 池塘梯步及捕鱼平台砼浇筑。施工方有施工员、安全员、电工在现场。泥工6人，振动棒一台。从23至24日，按顺序浇筑。要求施工人员要把砼捣实抹平。

发现的问题及处理情况:

浇筑砼前发现钢筋网片下无垫块，要求施工单位先用砼垫块垫起钢筋网片再浇筑，以保证保护层厚度。

旁站监理人员(签字):

孙英伟 2017 年 3 月 12 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。