

旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：

日期及天气：2017.3.12 晴 -1-13℃	施工单位：河北荣成安装有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、11#、16# 池塘梯步及捕鱼平台	
旁站监理开始时间：下午 14:50	旁站监理结束时间：下午 17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1#、11#、16# 池塘梯步及捕鱼平台砼浇筑。施工员安锁、使工在现场。泥工5人木工1人。振动棒一台。从1#、11#、16#按顺序浇筑。要求施工人员要把砼捣实抹平。	
发现的问题及处理情况： 浇筑砼前要求施工单位人员要把钢筋网片下的垫块垫好以保证砼的厚度。	
旁站监理人员（签字）： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> 巩英伟 2017年3月12日 </div>	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。