

旁站监理记录表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目 编号:

日期及天气: 2017.3.14 晴 -1-14	施工单位: 河北荣成工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 17#、18#、19# 池塘梯步及捕鱼平台	
旁站监理开始时间: 8:10	旁站监理结束时间: 10:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 17#、18#、19# 池塘梯步及捕鱼平台。 砼浇筑。施工单位施工员、安全员、电工到 场。泥工6人、木匠1人。按顺序(17# 18# 19#)浇筑砼要求施工人员进行 捣实抹平砼。	
发现的问题及处理情况: 19# 池捕鱼平台基础下有积水 要求施工方把水排完再浇筑砼。	
旁站监理人员(签字): 2017 年 3 月 14 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。