

旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：

日期及天气：2017.3.16. 晴. 3-17℃	施工单位：河北荣成安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：8#、9#、10#、28#、29#、30# 梯步及捕鱼平台	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：12:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 8#、9#、10#、28#、29#、30# 池塘梯步及捕鱼平台浇筑。施工员、安全员、电工到场，泥工 8 人，木工 2 人，分两组进行。8#、9#、10# 一组，(28#、29#、30#) 二组。浇筑时，要求施工人员进行捣实抹平，不得有蜂窝、麻面、泌水等现象出现。	
发现的问题及处理情况： 28# 池塘捕鱼平台基础下有水渗出，要求施工方排净水后再浇筑。	
旁站监理人员（签字）： 2017 年 3 月 16 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。