



## 旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山（丰南）75MW光伏发电示范项目送变电工程

编号：J2L6-WXJLT01-006

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 日期及天气：2017年6月17日    天气：晴    23/34℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工单位：河北网源电力工程有限公司            |
| 旁站监理的部位或工序：9#、14#、18#、22#塔基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| 旁站监理开始时间：2017.6.17    8: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间：2017.6.17    16: 40 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>7、旁站部位：9#、14#、18#、22#塔基</p> <p>8、1) 人员：质检员1人，安全员1人，电工4人，钢筋工8人，混凝土工6人，其他人员5人。</p> <p>2) 用的是唐山市南堡开发区安山混凝土有限公司的商品混凝土。</p> <p>3) 混凝土配合比满足设计要求。</p> <p>4) 人员、机械能够满足现场施工的需要。</p> <p>2、监理情况：</p> <p>1、施工前对班组进行安全技术交底；</p> <p>2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；</p> <p>3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；</p> <p>4、检验到场混凝土的配合比；</p> <p>5、做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样2组，并促施工单位做好试块养护工作。</p> <p>6、进行坍落度测量为90mm。</p> |                              |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <p>旁站监理人员（签字）：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="position: absolute; left: 300px; top: 810px;">  </div> <div style="position: absolute; right: 100px; top: 850px;"> <p>2017年6月17日</p> </div>                                        |                              |