

旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山（丰南）75MW 光伏发电示范项目送变电工程

编号：J2L6-WXJLT01-008

日期及天气：2017 年 6 月 18 日 天气：晴 21/32℃	施工单位：河北网源电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：15#、17#、20#、21#塔基	
旁站监理开始时间：2017.6.18 7: 20	旁站监理结束时间：2017.6.18 15: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 11、旁站部位 15#、17#、20#、21#塔基 12、1) 人员：质检员 1 人，安全员 1 人，电工 4 人，钢筋工 8 人，混凝土工 6 人，其他人员 5 人。 2) 用的是唐山市南堡开发区安山混凝土有限公司的商品混凝土。 3) 混凝土配合比满足设计要求。 4) 人员、机械能够满足现场施工的需要。 2、监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底； 2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况； 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位； 4、检验到场混凝土的配合比； 5、做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作。 6、进行坍落度测量为 90mm。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 6 月 18 日	