

旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山（丰南）75MW 光伏发电示范项目送变电工程

编号：J2L6-WXJLT01-015

日期及天气：2017 年 7 月 7 日 天气：多云 24/32℃	施工单位：河北网源电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：事故油池垫层浇筑、电缆沟垫层浇筑	
旁站监理开始时间：2017.7.7 8: 30	旁站监理结束时间：2017.7.7 13: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、旁站部位：事故油池垫层浇筑、电缆沟垫层浇筑 1) 人员：浇捣人员 4 人，看钢筋、模板 10 人。 2) 用的是唐山市丰南区兴盛建筑安装有限公司的商品混凝土。 3) 主要设备：1 台混凝土输送泵、插入式 2 台振动棒、平板式振动器、木抹子、小车、铁锹； 4) 砼强度等级 C15 商品砼。 5) 施工工艺：作业准备→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→卸料→泵送至浇筑部位→混凝土密振捣→保养。 2、监理情况： 1) 施工前对班组进行安全技术交底； 2) 控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况； 3) 混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位； 4) 检验到场混凝土的配合比； 5) 做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	

2017 年 7 月 7 日