


旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：J2L6-JLT01-107

日期及天气：2017 年 6 月 16 日 天气：晴 23/36℃	施工单位：河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：21#箱变至 22#箱变 35kV 高压电缆直埋隐蔽	
旁站监理开始时间：2017.6.16 9: 35	旁站监理结束时间：2017.6.16 10: 10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、旁站部位：21#箱变至 22#箱变 35kV 高压电缆直埋隐蔽。 2.施工人员 25 名,安全员 1 名； 3.施工机具：铁锹，挖掘机； 4.电缆隐蔽方式：电缆上下敷设超过 100mm 沙子，35kV 电缆平铺敷设，每相邻电缆间距为 250mm，动力电缆平铺，每相邻电缆之间相距 100mm，控制电缆平铺，每相邻电缆之间保持间隔为 80mm 以上；电缆交叉隔板分隔敷设时，电缆之间距离不得小于 250mm，电缆铺沙完成后，进行盖砖作业，最后进行沙土回填。 5.设计要求电缆沟深度不得低于 1 米。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：   2017 年 6 月 16 日	