

旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：J2L6-JLT01-133

日期及天气：2017 年 7 月 2 日 天气：多云 24/33℃	施工单位：河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：综合楼基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：2017.7.2 8: 30	旁站监理结束时间：2017.7.2 10: 50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、旁站部位：综合楼基础垫层 1) 人员：施工人员 20 人。。 2) 用的是唐山市南堡开发区安山混凝土有限公司的商品混凝土。 3) 主要设备：2 台混凝土搅拌机、1 台推土机、木抹子、小车、铁锹； 4) 砼强度等级 C15 商品砼。 5) 施工工艺：基层处理→标高、弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→铺设混凝土→抹平→保养 2、监理情况： 1) 施工前对班组进行安全技术交底； 2) 控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况； 3) 混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位； 4) 检验到场混凝土的配合比； 5) 做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字） 	
2017 年 7 月 2 日	