


旁站监理记录表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: J2L6-JLT01-139

日期及天气: 2017 年 8 月 8 日 天气: 多云 32℃	施工单位: 河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼二层主体框架结构浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.8.8 7: 30	旁站监理结束时间: 2017.8.8 15: 50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、旁站部位: 综合楼二层主体框架结构浇筑 1) 人员: 浇捣人员 8 人, 看钢筋、模板 14 人。 2) 用的是唐山市南堡开发区安山混凝土有限公司的商品混凝土。 3) 主要设备: 2 台混凝土输送泵、插入式 4 台振动棒、平板式振动器、木抹子; 4) 砼强度等级 C30 商品砼。 5) 施工工艺: 作业准备→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→卸料→泵送至浇筑部位→混凝土密振捣→保养。 2、监理情况: 1) 施工前对班组进行安全技术交底; 2) 核查原材料复检报告真实有效, 查看配比单; 3) 混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4) 节点钢筋配置、连接符合设计及规范, 模板安装尺寸正确, 施工面清洁无杂物, 隐蔽工程验收合格; 5) 做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土试块现场取样 2 组, 并促施工单位做好试块养护工作; 6) 施工方法按工艺标准进行, 砼振捣密实, 钢筋隐蔽过程中无明显移位, 模板形态正常; 抽检了条基的轴线、标高、截面、保护层等, 偏差均在保护范围内; 7) 节点内箍筋间距、加密箍间距符合设计要求和规范; 8) 箍筋弯钩, 接头位置, 钢筋绑扎符合要求; 9) 现场见证取样制作标养试块 6 组。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):  2017 年 8 月 8 日	