

旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：J2L6-JLT01-140

日期及天气：2017年8月13日 天气：多云 29℃	施工单位：河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：综合楼女儿墙墙体浇筑	
旁站监理开始时间：2017.8.13 8: 30	旁站监理结束时间：2017.8.13 10: 30
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、旁站部位：综合楼女儿墙墙体浇筑</p> <p style="margin-left: 20px;">1) 人员：浇捣人员 4 人，看钢筋、模板 8 人。</p> <p style="margin-left: 20px;">2) 用的是唐山市南堡开发区安山混凝土有限公司的商品混凝土。</p> <p style="margin-left: 20px;">3) 主要设备：1 台混凝土输送泵、插入式 2 台振动棒、平板式振动器、木抹子；</p> <p style="margin-left: 20px;">4) 砼强度等级 C30 商品砼。</p> <p style="margin-left: 20px;">5) 施工工艺：作业准备→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→卸料→泵送至浇筑部位→混凝土密振捣→保养。</p> <p>2、监理情况：</p> <p style="margin-left: 20px;">1) 施工前对班组进行安全技术交底；</p> <p style="margin-left: 20px;">2) 核查原材料复检报告真实有效，查看配比单；</p> <p style="margin-left: 20px;">3) 混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；</p> <p style="margin-left: 20px;">4) 节点钢筋配置、连接符合设计及规范，模板安装尺寸正确，施工面清洁无杂物，隐蔽工程验收合格；</p> <p style="margin-left: 20px;">5) 做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作；</p> <p style="margin-left: 20px;">6) 施工方法按工艺标准进行，砼振捣密实，钢筋隐蔽过程中无明显移位，模板形态正常；抽检了条基的轴线、标高、截面、保护层等，偏差均在保护范围内；</p> <p style="margin-left: 20px;">7) 节点内箍筋间距、加密箍间距符合设计要求和规范；</p> <p style="margin-left: 20px;">8) 箍筋弯钩，接头位置，钢筋绑扎符合要求；</p> <p style="margin-left: 20px;">9) 现场见证取样制作标养试块 6 组。</p>	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p>无</p>	
<p>旁站监理人员（签字）： <div style="text-align: center;">  刘志强 </div> </p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2017年8月13日</p>	