


## 旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：J2L6-JLT01-148

日期及天气: 2017年12月13日 天气: 多云 -7/-1℃	施工单位: 河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 化粪池基础、污水调节池基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.12.13 9: 20	旁站监理结束时间: 2017.12.13 15: 50
旁站的关键部位、关键工序施工情况:  1、旁站部位: 综合楼基础垫层 1) 人员: 施工人员 10 人。 2) 用的是唐山市南堡开发区安山混凝土有限公司的商品混凝土。 3) 主要设备: 2 台混凝土泵车、木抹子、铁锹、2 台振动棒; 4) 砼强度等级 C30 商品砼。 5) 施工工艺: 基层处理→找标高、弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→铺设混凝土→抹平→保养  2、监理情况: 1) 施工前对班组进行安全技术交底; 2) 控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3) 混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4) 检验到场混凝土的配合比; 5) 做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土试块现场取样 2 组, 并促施工单位做好试块养护工作。  发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字):  2017年12月13日	