

旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：J2L6-JLT01-83

日期及天气：2017 年 7 月 8 日 天气：多云 26/34℃	施工单位：河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：高速西 35#箱变至升压站中间头、43#至升压站中间头制作	
旁站监理开始时间：2017.7.8 7: 50	旁站监理结束时间：2017.7.8 18: 50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、旁站部位：高速西 35#箱变至升压站中间头、43#至升压站中间头制作。 2、作业人员共计 5 人，其中工作负责人（监护人）1 人，电缆制作人员 2 人，试验人员 1 人，记录人员 1 人。 3、施工仪器：对相器、兆欧表铁锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀； 4、作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除内护层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除内衬层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：   2017 年 7 月 8 日	