

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号: JZYGGD-DQPZ-004

日期及气候: 2016.12.16 晴	工程地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 主变压器耐压试验	
旁站监理开始时间: 15: 30	旁站监理结束时间: 17:20
施工情况: 1、机具设备是否满足要求 ☒ 2、安装施工方案是否报审 ☒ 作业人员是否交底 ☒ 3、安全专职人员是否到场 ☒ 4、设备、工具、仪器、仪表、工具是否完好 ☒	
监理情况: 1、试验现场, 检查所用设备、工具、仪器、仪表、工具在合格周期内; 2、检查变压器外壳可靠接地, 接取电源线牢固, 测试电源符合实验要求, 漏电保护开关动作灵敏; 3、开始测试试验, 设置电压 120KV, 时间 60s, 耐压试验过程正常, 未发生异常现象; 4、试验结束后放电, 拆除变压器高压, 中压低压引线, 检查变压器外观正常;	
发现问题: 周围警戒线未按照要求挂装	
处理意见: 现场要求重新按照要求安装警戒线	
备注:	
旁站监理人员: <u>陈 渝</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>16</u> 日	

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。