

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号: JZYGGD-DQPZ-005

日期及气候: 2016.12.29 晴	工程地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 110KV 主变压器及高压配电装置试运行	
旁站监理开始时间: 8: 20	旁站监理结束时间: 17:20
施工情况: 1、设备是否满足要求 ☒ 一、二设备安装调试是否完成 ☒ 2、安装调试方案是否报审 ☒ 作业人员是否交底 ☒ 3、安全专职人员是否到场 ☒ 4、试运行方案是否审批 ☒ 受电方案是否报审 ☒	
监理情况: 1、监理检查审核了受电方案, 现场符合受电要求; 2、受电范围包括 7783 线线路及母线、1 主变、高压配电装置及 10KV 厂用电系统、光伏区逆变器、汇流箱; 3、在市供电公司指导下 10KV 箱变冷备用转运行、110KV 九州 7783 线线路及母线冲击送电 3 次、1 主变冲击送电 5 次、35KVI 段母线冲击送电 3 次、35KV 各进线及设备受电, 升压站受电完成。光伏区 35KV 箱变、母线及逆变器、汇流箱冲击送电 1 次, 光伏区受电完成; 4、观察了整个受电过程都是按程序进行, 防护和应急措施到位;	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
旁站监理人员: <u>陈、俞</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>29</u> 日	

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。