


旁站监理记录表

工程名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目 编号： 007

日期及气候： 2017-02-26 8/16℃ 晴	施工地点：1#集电线路
旁站监理的部位或工序： 高压电缆直埋隐蔽	
旁站监理开始时间：08:10	旁站监理结束时间： 11:20
施工情况： 1. 施工人员 4 名； 2. 安全员 1 名； 3. 施工机具：铁锹、挖机； 4. 电缆隐蔽方式：电缆上下敷设 15cm 左右厚度细沙，电缆之间保持间隔在 35cm 以上，上盖板保护； 5. 设计要求电缆沟深度不得低于 1 米。	
监理情况： 1. 电缆沟深度沟深 1.0 m 符合要求； 2. 电缆沟宽度沟宽 0.6m。 3. 盖板设置符合要求。	
发现问题：1. 电缆沟内有建筑碎砖； 2. 部分电缆敷设细沙厚度达不到设计要求 15CM。	
处理意见：在回填前清理电缆沟、细沙敷设必须满足设计规范要求。	
备注：已按设计、规范要求整改完成，可以回填施工。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日 期： 2017 年 02 月 26 日 	

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。