

旁站监理记录

工程名称：朝阳和光 20MWp 光伏并网发电项目工程

编号：CYHG-ZH-PZJL-10

承包单位	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候：2016 年 9 月 24 日 晴	工程地点：辽宁省朝阳市联合镇		
旁站监理的部位或工序：综合楼基础承台回填			
旁站开始时间	2016 年 9 月 24 日 9 时 30 分	旁站结束时间	2016 年 9 月 24 日 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： (1) 施工人员 3 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； (2) 素土回填，机械分层回填； (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； (4) 土方回填过程符合设计要求； (5) 施工机械：铲车、挖机； (6) 设计密实度：大于 94%，250-300 (mm) 虚铺厚度。			
旁站监理情况： (1) 回填申请已批复。使用回填素土； (2) 现场检查密实度实测值 96% (4) 在回填过程中分层回填，符合设计规范要求。			
发现问题：			
无			
意见和建议：			
无			
备注：			
项目监理机构（盖章） 旁站人员（签字）：  2016 年 9 月 24 日			

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。