

旁站监理记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目工程

编号：CYHG-ZH-PZJL-17

承包单位	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候：2017年3月24日 晴	工程地点：辽宁省朝阳市大三家光伏场区		
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础浇筑			
旁站开始时间	2017年3月24日11时30分	旁站结束时间	2017年3月24日17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：			
(1) 施工人员6人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； (2) 砼为商品混凝土 c30，人工浇筑 (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； (4) 混凝土浇筑过程符合设计要求； (5) 施工工具：插入式振动棒1根； (6) 设计塌落度：160±20；			
旁站监理情况：			
(1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； (2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； (3) 现场检查塌落度实测值为 162mm (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 (5) 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； (6) 留试块1组；			
发现问题：			
部分钢筋间距过大，不符合图纸设计要求			
意见和建议：			
要求施工单位整改合格。			
备注：			
已增加钢筋。			
项目监理机构（盖章）： 旁站人员（签字）：  2017年3月24日			

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。