

旁站监理记录

工程名称: 朝阳和光 20MWp 光伏并网发电项目工程

编号: CYHG-ZH-PZJL-02

承包单位	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候: 2016 年 8 月 28 日 晴	工程地点: 辽宁省朝阳市联合镇		
旁站监理的部位或工序: 桩基基础			
旁站开始时间	2016 年 8 月 28 日 9 时 30 分	旁站结束时间	2016 年 8 月 29 日 12 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
(1) 施工人员 22 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; (2) 砼为商品混凝土 c25, 人工浇筑 (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; (4) 混凝土浇筑过程符合设计要求; (5) 施工工具: 插入式振动棒 2 根; (6) 设计塌落度: 160 ± 20;			
旁站监理情况:			
(1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c25; (2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; (3) 现场检查塌落度实测值为 164mm (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆 (5) 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; (6) 留试块 1 组;			
发现问题:			
			
意见和建议:			
			
备注:			
项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 2016 年 8 月 29 日			

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。

