

旁站监理记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目工程

编号：CYHG-ZH-PZJL-20

承包单位	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候	2017年3月27日 晴	工程地点	辽宁省朝阳市大三家光伏场区
旁站监理的部位或工序：桩基基础			
旁站开始时间	2017年3月27日 11时30分	旁站结束时间	2017年3月27日 17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：			
(1) 施工人员 28 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； (2) 砼为商品混凝土 c25，人工浇筑 (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； (4) 混凝土浇筑过程符合设计要求； (5) 施工工具：插入式振动棒 1 根； (6) 设计塌落度：160±20；			
旁站监理情况：			
(1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c25； (2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； (3) 现场检查塌落度实测值为 164mm (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 (5) 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； (6) 留试块 1 组；			
发现问题：			
无			
意见和建议：			
无			
备注：			
项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 			

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。