

旁站监理记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目工程

编号：CYHG-ZH-PZH-25

监理单位：江苏启安建设集团有限公司	
旁站时间：2017年4月8日 晴	工程地点：辽宁省朝阳市王三沟升压站
旁站监理的部位或工序：升压站场区道路	
旁站开始时间：2017年4月8日9时30分	旁站结束时间：2017年4月8日18时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： (1) 施工人员10人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； (2) 砼为商品混凝土c30，人工浇筑 (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； (4) 混凝土浇筑过程符合设计要求； (5) 施工工具：插入式振动棒1根； (6) 设计坍落度：160±20；	
旁站监理情况： (1) 浇筑申请已批复，使用商品混凝土c30； (2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； (3) 现场检查坍落度实测值为164mm (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 (5) 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； (6) 留试块1组；	
发现问题： 路缘石外道路浇筑时设留膨胀缝	
意见和建议： 要求施工单位必须按图纸设计施工。	
已整改。	
项目监理机构（盖章）： 旁站人员（签字）： 2017年4月8日	

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。