

## 旁站监理记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-PZJL-44

|                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|
| 承包单位                                                                                                                                                                                                                                      | 江苏启安建设集团有限公司    |        |                  |
| 日期及气候：2017年10月1日 晴                                                                                                                                                                                                                        | 工程地点：辽宁省朝阳市北台子  |        |                  |
| 旁站监理的部位或工序：桩基础浇筑                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |                  |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                    | 2017年10月1日9时00分 | 旁站结束时间 | 2017年10月1日11时00分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>(1) 施工人员10人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；</p> <p>(2) 砼为商品混凝土c30，人工浇筑</p> <p>(3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；</p> <p>(4) 混凝土浇筑过程符合设计要求；</p> <p>(5) 施工工具：插入式振动棒2根，发电机2台；</p> <p>(6) 设计塌落度：160±20；</p> |                 |        |                  |
| <p>旁站监理情况：</p> <p>(1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土c30；</p> <p>(2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全；</p> <p>(3) 现场检查塌落度实测值为163mm</p> <p>(4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆</p> <p>(5) 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；</p> <p>(6) 留试块1组；</p>                                          |                 |        |                  |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">拆模后发现部分桩基震捣不到位。</p>                                                                                                                                                         |                 |        |                  |
| <p>意见和建议：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">重新返工。</p>                                                                                                                                                                  |                 |        |                  |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">—</p>                                                                                                                                                                                           |                 |        |                  |
| <p>项目监理机构（盖章）：<br/>旁站人员（签字）：  2017年10月1日</p>                                                                                                          |                 |        |                  |

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建