


旁站监理记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-PZJL-47

承包单位	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候：2017年10月20日 晴	工程地点：辽宁省朝阳市王三沟		
旁站监理的部位或工序：桩基础浇筑			
旁站开始时间	2017年10月20日9时00分	旁站结束时间	2017年10月20日11时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：			
<p>(1) 施工人员 12 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；</p> <p>(2) 砼为商品混凝土 c30，人工浇筑</p> <p>(3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；</p> <p>(4) 混凝土浇筑过程符合设计要求；</p> <p>(5) 施工工具：插入式振动棒 2 根，发电机 2 台；</p> <p>(6) 设计塌落度：160±20；</p>			
旁站监理情况：			
<p>(1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30；</p> <p>(2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全；</p> <p>(3) 现场检查塌落度实测值为 159mm</p> <p>(4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆</p> <p>(5) 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；</p> <p>(6) 留试块 1 组；</p>			
发现问题：			
<p style="font-size: 1.2em;">模板工具缺少脱模剂。</p>			
意见和建议：			
<p style="font-size: 1.2em;">浇筑之前准备工作做好。在刷脱模剂。脱模剂外观整洁。</p>			
备注：			
<p style="font-size: 1.2em;">问题的已立即整改。</p>			
项目监理机构（盖章）：			
旁站人员（签字）：		<p style="font-size: 1.2em;">2017年10月20日</p>	

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。

