

旁站监理记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-PZJL-56

承包单位	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候：2017年11月05日 晴	工程地点：辽宁省朝阳市王三沟		
旁站监理的部位或工序：桩基基础浇筑			
旁站开始时间	2017年11月05日9时00分	旁站结束时间	2017年11月05日11时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： (5) 施工人员 12 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； (6) 砼为商品混凝土 c30，人工浇筑 (7) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； (8) 混凝土浇筑过程符合设计要求； (5) 施工工具：插入式振动棒 2 根，发电机 2 台； (6) 设计塌落度：160±20；			
旁站监理情况： (4) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； (5) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； (6) 现场检查塌落度实测值为 159mm (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 (5) 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； (6) 留试块 1 组；			
发现问题： 未留试块。			
意见和建议： 要求施工单位现场留试块备用。			
备注： 针对本单项目。			
项目监理机构（盖章）： 旁站人员（签字）： 2017年11月05日			

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。