

## 旁站监理记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-PZJL-58

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|
| 承包单位                                                                                                                                                                                                                                                                        | 江苏启安建设集团有限公司              |        |                            |
| 日期及气候: 2017 年 11 月 09 日 晴                                                                                                                                                                                                                                                   | 工程地点: 辽宁省朝阳市王三沟           |        |                            |
| 旁站监理的部位或工序: 桩基基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |        |                            |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017 年 11 月 09 日 9 时 00 分 | 旁站结束时间 | 2017 年 11 月 09 日 11 时 00 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>(13) 施工人员 12 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;</p> <p>(14) 砼为商品混凝土 c30, 人工浇筑</p> <p>(15) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;</p> <p>(16) 混凝土浇筑过程符合设计要求;</p> <p>(5) 施工工具: 插入式振动棒 2 根, 发电机 2 台;</p> <p>(6) 设计塌落度: <math>160 \pm 20</math>;</p> |                           |        |                            |
| <p>旁站监理情况:</p> <p>(10) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30;</p> <p>(11) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全;</p> <p>(12) 现场检查塌落度实测值为 159mm</p> <p>(4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆</p> <p>(5) 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测;</p> <p>(6) 留试块 1 组;</p>                                                                  |                           |        |                            |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">同组桩口不在一条平面线上。</p>                                                                                                                                                                                                               |                           |        |                            |
| <p>意见和建议:</p> <p style="text-align: center;">要求施工单位将同组桩口拉线进行调平处理。</p>                                                                                                                                                                                                       |                           |        |                            |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |        |                            |
| <p>项目监理机构 (盖章):</p> <p>旁站人员 (签字):</p> <p style="text-align: right;">2017 年 11 月 09 日</p>                                                                                                                                                                                    |                           |        |                            |

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。