

旁站监理记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-PZJL-63

承包单位: 江苏启安建设集团有限公司

日期及气候: 2017 年 11 月 20 日 晴

工程地点: 辽宁省朝阳市赵家沟

旁站监理的部位或工序: 箱逆变基础浇筑

旁站开始时间: 2017 年 11 月 20 日 13 时 00 分

旁站结束时间: 2017 年 11 月 20 日 15 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- (1) 施工人员 12 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;
- (2) 砼为商品混凝土 c30, 人工浇筑
- (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;
- (4) 混凝土浇筑过程符合设计要求;
- (5) 施工工具: 插入式振动棒 2 根, 发电机 2 台;
- (6) 设计塌落度: 160 ± 20 ;

旁站监理情况:

- (1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30;
- (2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全;
- (3) 现场检查塌落度实测值为 159mm
- (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆
- (5) 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测;
- (6) 留试块 1 组;

发现问题:

未见混凝土试压块模具。

意见和建议:

要求施工队浇筑前准备好试压块模具, 留试压块

备注:

项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):

2017 年 11 月 20 日

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。