

旁站监理记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-PZJL-70

承包单位	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候: 2018 年 04 月 12 日 晴	工程地点: 辽宁省朝阳市下三家		
旁站监理的部位或工序: 支架基础浇筑			
旁站开始时间	2018 年 04 月 12 日 09 时 30 分	旁站结束时间	2018 年 04 月 12 日 11 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: (1) 施工人员 26 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; (2) 砼为商品混凝土 c30, 人工浇筑 (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; (4) 混凝土浇筑过程符合设计要求; (5) 施工工具: 插入式振动棒, 1 根, 发电机 1 台; (6) 设计塌落度: 160 ± 20;			
旁站监理情况: (1) 使用商品混凝土 c30; (2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; (3) 现场检查塌落度实测值为 159mm (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆 (5) 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测;			
发现问题: 下三孔陡坡区域浇筑桩出现模具漏浆情况			
意见和建议: 要求监理单位安排人员对模具漏浆处进行专人看护随时加固处理。			
备注: 已整改			
项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 2018 年 04 月 12 日			

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。