

旁站监理记录表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-DLPZ-38

日期及气候: 2018.05.31 晴		工程地点: 联合光伏场区	
旁站监理的部位或工序: 电缆终端头制作(冷)			
旁站监理开始时间: 2018.05.31 9:00		旁站监理结束时间: 2018.05.31 11:00	
施工情况:			
有交底、作业指导书等	✓	负责人姓名	李向贵
安全防护用品佩戴正确	✓	作业行为规范	✓
工器具配备齐全	✓	安全围栏、警示设置正确	✓
现场施工人数	2人	安全员到位	✓
流程: 剥除电缆护层→剥除半导体屏蔽层→接地线安装→绕包填充胶和密封胶→安装绝缘冷缩三指套→安装冷缩护套管→安装冷缩终端→压接导电端子→安装冷缩密封管	✓	剥除半导体屏蔽层时要用电缆清洁纸擦拭绝缘层和铜屏蔽。用锯条及砂纸打磨钢铠, 去掉防锈漆。	✓
		电缆头线夹的孔径与开关柜铜排的孔径应该相一致	✓
剥除电缆线芯绝缘、屏蔽、金属护套时, 线芯沿绝缘表面至最近接地点的最小距离为 125mm	✓	应保持现场的卫生整洁, 施工现场留下的垃圾、杂物等当天清理	
压接导电端子时, 需用电缆纸清洁绝缘层。用填充胶带填平接线端子与主绝缘之间的空隙。	✓	电缆端头和电缆井需设置标示牌, 牌上注明线路编号。标示牌应规格统一、字迹清晰, 能防腐, 挂装牢固	✓
监理情况:			
监理全过程尽职尽责地旁站	✓	监理旁站中未有影响正常施工	✓
监理检查材料、设备的合格性	✓	监理能够严格进行安全检查	✓
监理督促严格规范施工及自检	✓	监理未有吸烟吃瓜子等不良习惯	✓
发现问题:			
施工现场留下垃圾、杂物未清理。			
处理意见:			
要求施工队及时清理垃圾、杂物清理干净。			
备注:			
已整改			
 施工项目部: 朝阳和光光伏并网发电项目部 质检员: 李向贵 日期: 2018年5月31日		 监理项目部: 朝阳和光光伏并网发电项目部 旁站监理人: 李向贵 日期: 2018年5月31日	

注: 本表由施工项目部填写, 监理、施工项目部各存一份; 符合要求, 监理在站前划“√”, 若不符合要求, 注明处理意见及反馈情况。