

旁站监理记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目工程

编号: CYHG-ZH-PZJL-72

承包单位:	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候:	2019.3.26.	工程地点:	北888光伏区-水泵.
旁站监理的部位或工序:	北888光伏区视频监控室地基浇筑2.		
旁站监理开始时间	2019.3.26. 9.20.	旁站监理结束时间	2019.3.26. 17.10.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: (1) 施工人员 8 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; (2) 砼为商品混凝土 C30, 人工浇筑 (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; (4) 混凝土浇筑过程符合设计要求; (5) 施工工具: 插入式振动棒 1 根; (6) 设计塌落度: 160 ± 20;			
旁站监理情况: (1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30; (2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; (3) 现场检查塌落度实测值为 162mm (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆 (5) 浇筑过程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; (6) 留试块 1 组			
发现问题: 浇筑前管理人员未进行现场监督。			
意见和建议: 要求总承包单位管理人员必须到达施工现场进行监督。			
备注:			
项目监理机构 (盖章): 旁站监理人员 (签字): 2019年3月26日 监理项目部			

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建