



旁站监理记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目工程

编号：CYHG-ZH-PZJL-74

承包单位：	江苏启安建设集团有限公司		
日期及气候：	2019.4.9日 阴天	工程地点：	联合大=东光北场区
旁站监理的部位或工序：	围栏柱基础施工		
旁站监理开始时间	2019.8.00 (4月9日)	旁站监理结束时间	2019.4.9. 17点
旁站的关键部位、关键工序施工情况： (1) 施工人员 8 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； (2) 砼为商品混凝土 C30，人工浇筑 (3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； (4) 混凝土浇筑过程符合设计要求； (5) 施工工具：插入式振动棒 1 根； (6) 设计塌落度：160±20；			
旁站监理情况： (1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30； (2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； (3) 现场检查塌落度实测值为 162mm (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 (5) 浇筑过程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； (6) 留试块 1 组			
发现问题：	围栏基坑不符合设计图纸要求的尺寸		
意见和建议：	要求总包单位施工管理人员立即整改。		
备注：	施工单已整改。		
项目监理机构（盖章）：  旁站监理人员（签字）：  2019 年 4 月 9 日			

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建