

旁站监理记录

编号: CYHG-ZH-PZJL-75

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目工程

承包单位: 江苏启安建设集团有限公司

日期及气候: 2019.4.15日 晴转6-23°

工程地点: 赵家湾光伏电站

旁站监理的部位或工序: 赵家湾光伏电站加固抗流网施工

旁站监理开始时间: 2019.4.15日 9:00

旁站监理结束时间: 2019.4.15 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

(1) 施工人员 8 人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;

(2) 砼为商品混凝土 C30, 人工浇筑

(3) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;

(4) 混凝土浇筑过程符合设计要求;

(5) 施工工具: 插入式振动棒 1 根;

(6) 设计塌落度: 160 ± 20 ;

旁站监理情况:

(1) 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30;

(2) 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全;

(3) 现场检查塌落度实测值为 162mm

(4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆

(5) 浇筑过程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测;

(6) 留试块 1 组

发现问题: 加固抗流网未清理干净, 未按图纸施工(部分柱)

意见和建议: 要求总包单位管理人员对上述情况进行整改并上报项目部。

备注:

项目监理机构(盖章):

旁站监理人员(签字):

2019 年 4 月 15 日

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建