



### 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-001

日期及气候：2016、10、6 晴 3~16℃	施工地点：开关站
旁站监理的部位和工序：综合用房基础土方开挖	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
<p>施工情况：1、综合楼测量放线已经复核可以开挖；</p> <p>2、注意站区室外地坪、室内±0.00m（绝对高程 750.30m）的标高，根据图纸开挖深度-2.50m、宽度按放坡的系数来确定；</p> <p>3、堆放土方要离开基坑 2.0m。</p> <p>4、采用挖掘机开挖，现场施工员跟踪监督监护校核；</p> <p>5、本建筑物为条形基础。</p>	
<p>监理情况：1、检查施工单位项目经理、质检员、技术员、施工员、安全员到岗情况，均到场；2、检查挖掘机的年审是否合格，驾驶员的操作证是否具有；3、按图纸要求开挖，到底部标高预留 150mm 暂停，由人工开挖；4、注意到设计、地勘的持力层是是否符合设计要求的土层土质；</p>	
发现问题：对室内标高±0.00m 要进一步确认，准确无误后开挖。	
处理意见：已经确认为 750.30m，室外地坪 750.00m。	
备注（包括处理结果）：注意基坑临边口的安全防护。注意开挖后及时要求施工单位申请通知业主组织相关单位进行验槽。	
 承包单位：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 质检员：[Signature] 日期：2016 年 10 月 6 日	 项目监理机构：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 旁站监理人员：[Signature] 日期：2016 年 10 月 6 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。