

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: LHJH-003

日期及气候: 2016、10、13 阴 5~20℃	施工地点: 开关站
旁站监理的部位和工序: 配电用房基础土方开挖	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 1、配电房测量放线已经复核可以开挖; 2、注意站区室外地坪、室内±0.00m (绝对高程 755.491m) 的标高, 根据图纸开挖深度-2.50m、宽度按放坡的系数来确定; 3、堆放土方要离开基坑 2.0m。 4、采用挖掘机开挖, 现场施工员跟踪监督监护校核; 5、本建筑物为独立基础。	
监理情况: 1、检查施工单位项目经理、质检员、技术员、施工员、安全员到岗情况, 均到场; 2、检查挖掘机的年审是否合格, 驾驶员的操作证是否具有; 3、按图纸要求开挖, 到底部标高预留 150mm 暂停, 由人工开挖; 4、注意到设计、地勘的持力层是是否符合设计要求的土层土质;	
发现问题: 对室内标高±0.00m 要进一步确认, 准确无误后开挖。	
处理意见: 已经确认为 755.491m, 室外地坪 755.191m。	
备注 (包括处理结果): 注意基坑临边口的安全防护。注意开挖后及时要求施工单位申请通知业主组织相关单位进行验槽。	
 承包单位: <u>隆化光伏项目部</u> 质 检 员: <u>李海清</u> 日 期: 2016 年 10 月 13 日	 项目监理机构: <u>隆化光伏项目部</u> 旁站监理人员: <u>张兴荣</u> 日 期: 2016 年 10 月 13 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。