

旁站监理记录表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目		编号: LHJH-CZZH-009	
施工部位: 开关站配电用房基础		计划浇筑量 (m³): 28.20	
砼 (防水砼) 强度等级: C30		设计塌落度: 80~120mm	
现场施工负责人: 潘志生		现场技术负责人: 刘原	
施工班组: 刘佰茂		气候: 阴 3~13℃	
旁站开始时间: 9:30		旁站结束时间: 16: 00	
旁 站 监 控 内 容	下达旁站任务: 张方荣 监理工程师, 请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案, 对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作, 在施工单位严重违反施工验收规范, 将造成质量或安全事故的情况下, 授权你可先发布暂缓施工令, 并立即通知总监理工程师到场处理。 总监理工程师: 薛生财 2016 年 10 月 30 日		
	浇筑方案	☐ 有 √ (无) ☐ 已 √ (未) 经过批准	
	劳动力组织	☐ (不) 合理 √ ☐ 现场有 √ (无) 组织指挥者	
	机械配备	☐ (不) 符合 √ 要求 ☐ 运转 (不) 正常 √	
	混 凝 土 工 程	☐ 自拌砼有 √ (无) 质保书 ☆ 砼有 √ (无) 临时配合比	
		☐ 水泥有 √ (无) 质保书 ☆ 水泥有 √ (无) 复试报告	
		☐ 砂、石有 √ (无) 试验报告 △ 有 √ (无) 外加剂与水泥适应性试验报告	
		☐ 砼强度等级 (不) 符合 √ 设计要求 △ 材料计量 (不) 准确 √	
		☐ 塌落度 (不) 符合 √ 设计要求 △ 保护层厚度 (不) 正确 √	
		☐ 构件尺寸 (不) 符合 √ 设计要求 ☐ 标高误差 (不) 在 √ 允许范围内	
		☐ 后浇带位置 (不) 符合 √ 设计要求 ☐ 施工缝位置 (不) 符合 √ 方案要求	
		☐ 砼浇筑完前 (未 √) 超过初凝时间 ☆ 现浇结构外观无 √ (有) 严重缺陷	
		☐ 试块 (未) 按 √ 规定制作 ☐ 振捣 (不) 适宜 √	
		☐ 抹面时间掌握 (不) 适当 √ ☐ 砼表面平整度 (不) 符合 √ 规范要求	
	☐ 有 (无) 覆盖 √ (不) 浇水养护 ☐ 用养护液养护		
☐ 防水砼的抗渗压力 (不) 符合设计要求 ☆ 防水砼变形缝等细部构造无 (有) 渗漏			
发现问题: 注意避雷接地体的焊接, 关于变更梁 DKL3B 结构问题已发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-002 要求整改。			
处理问题: 以上问题尚未整改答复。			
备注: 钢筋绑扎已经验收, 但变更梁要进一步研究。由于冬季施工, 已经上报冬季混凝土施工方案, 按方案进行混凝土保温养护, 保证混凝土工程质量。			
承包单位: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 项目经理部: 李永福 质检员 (签字): 李永福 2016 年 10 月 30 日		监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部: 旁站监理人员 (签字): 张方荣 2016 年 10 月 30 日	

注: ☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司