

旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-011

施工部位：	开关站 SVG 室房基础框架柱地框梁		计划浇筑量 (m ³) :3.068	
砼（防水砼）强度等级：	C30			
现场施工负责人：	潘志生			
施工班组：	刘佰茂			
旁站开始时间：	13:30			
旁站任务	<p>张方荣 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作，在施工单位严重违反施工验收规范，将造成质量或安全事故的情况下，授权你可先发布暂缓施工令，并立即通知总监理工程师到场处理。</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师：薛生财 2016 年 11 月 20 日</p>			
旁站监控内容	混凝土工程施工	浇筑方案	<input type="checkbox"/> 有 √ (无)	<input type="checkbox"/> 已 √ (未) 经过批准
		劳动力组织	<input type="checkbox"/> (不) 合理 √	<input type="checkbox"/> 现场有 √ (无) 组织指挥者
		机械配备	<input type="checkbox"/> (不) 符合 √ 要求	<input type="checkbox"/> 运转 (不) 正常 √
			<input type="checkbox"/> 自拌砼有 √ (无) 质保书	☆砼有 √ (无) 临时配合比
			<input type="checkbox"/> 水泥有 √ (无) 质保书	☆水泥有 √ (无) 复试报告
			<input type="checkbox"/> 砂、石有 √ (无) 试验报告	△有 √ (无) 外加剂与水泥适应性试验报告
			☆砼强度等级 (不) 符合 √ 设计要求	△材料计量 (不) 准确 √
			<input type="checkbox"/> 塌落度 (不) 符合 √ 设计要求	△保护层厚度 (不) 正确 √
			☆构件尺寸 (不) 符合 √ 设计要求	□标高误差 (不) 在 √ 允许范围内
			<input type="checkbox"/> 后浇带位置 (不) 符合 √ 设计要求	□施工缝位置 (不) 符合 √ 方案要求
			△砼浇完前 (未 √) 超过初凝时间	☆现浇结构外观无 √ (有) 严重缺陷
			△试块 (未) 按 √ 规定制作	□振捣 (不) 适宜 √
			<input type="checkbox"/> 抹面时间掌握 (不) 适当 √	□砼表面平整度 (不) 符合 √ 规范要求
			<input type="checkbox"/> 有 (无) 覆盖 √ 不浇水加温养护	□用养护液养护
			☆防水砼的抗渗压力 (不) 符合设计要求 ☆防水砼变形缝等细部构造无 (有) 渗漏	
<p>发现问题：要注意电气接地、等电位、管线的预留，注意低温条件下混凝土的加温防冻措施的落实，注意混凝土试块的留置，要求整改。</p> <p>处理问题：以上问题有的已经落实整改，但等电位未施工，后期注意施工。</p>				
<p>备注：钢筋绑扎已经验收。由于冬季施工，已经上报冬季混凝土施工方案，按方案进行混凝土保温加温养护，保证混凝土工程质量。</p>				
承包单位：			监理单位：	
项目经理部：			项目监理部：	
质检员 (签字)：			旁站监理人员 (签字)：	
2016 年 11 月 20 日		2016 年 11 月 20 日		

注：☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司