

旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目		编号：LHJH-CZZH-013	
施工部位：开关站综合用房屋、屋面层		计划浇筑量（m³）：185.15	
砼（防水砼）强度等级：C30		设计塌落度：120mm	
现场施工负责人：潘志生		现场技术负责人：刘原	
施工班组：刘佰茂		气候：晴 0~11℃	
旁站开始时间：9:30		旁站结束时间：23: 00	
下达旁站任务	沈胜友 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作，在施工单位严重违反施工验收规范，将造成质量或安全事故的情况下，授权你可先发布暂缓施工令，并立即通知总监理工程师到场处理。 总监理工程师：薛生财 2016 年 11 月 29 日		
旁站监控内容	浇筑方案	☐ 有√（无） ☐ 已√（未）经过批准	
	劳动力组织	☐ （不）合理√ ☐ 现场有√（无）组织指挥者	
	机械配备	☐ （不）符合√要求 ☐ 运转（不）正常√	
	混凝土工程	☐ 自拌砼有√（无）质保书☆砼有√（无）临时配合比	
		☐ 水泥有√（无）质保书☆水泥有√（无）复试报告	
		☐ 砂、石有√（无）试验报告△有√（无）外加剂与水泥适应性试验报告	
		☆砼强度等级（不）符合√设计要求△材料计量（不）准确√	
		☐ 塌落度（不）符合√设计要求△保护层厚度（不）正确√	
		☆构件尺寸（不）符合√设计要求 ☐ 标高误差（不）在√允许范围内	
		☐ 后浇带位置（不）符合√设计要求 ☐ 施工缝位置（不）符合√方案要求	
		△砼浇筑前（未√）超过初凝时间☆现浇结构外观无√（有）严重缺陷	
		△试块（未√）按规定制作 ☐ 振捣（不）适宜√	
		☐ 抹面时间掌握（不）适当√ ☐ 砼表面平整度（不）符合√规范要求	
	☐ 有（无）覆盖√（不）浇水养护 ☐ 用养护液养护		
☆防水砼的抗渗压力（不）符合设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无（有）渗漏			
发现问题：板面钢筋不符合设计，要注意混凝土试块的留置、电气接地、等电位、管线的预留，要求整改。			
处理问题：以上问题有的已经整改，但避雷引上线焊接不规范，混凝土试块留置不规范，后期注意施工整改。			
备注：钢筋绑扎已经验收，由于冬季施工，已经上报冬季混凝土施工方案，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。			
承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）：刘佰茂 2016 年 11 月 29 日		监理单位： 项目监理部： 旁站监理人员（签字）：沈胜友 2016 年 11 月 29 日	

注：☆为强制性条文，△为注意项目

常州正衡电力工程监理有限公司