

旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-015

施工部位：开关站 SVG 室房一层、屋面层		计划浇筑量 (m ³): 50.068		
砼 (防水砼) 强度等级：C30		设计塌落度：100mm		
现场施工负责人：潘志生		现场技术负责人：刘原		
施工班组：刘佰茂		气候：晴 -12~7℃		
旁站开始时间：13:30		旁站结束时间：16: 00		
下达旁站任务	<p>沈臣友 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作，在施工单位严重违反施工验收规范，将造成质量或安全事故的情况下，授权你可先发布暂缓施工令，并立即通知总监理工程师到场处理。</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师：薛生财 2016 年 12 月 3 日</p>			
旁站 监 控 内 容	浇筑方案	<input type="checkbox"/> 有√(无)	<input type="checkbox"/> 已√(未)经过批准	
	劳动力组织	<input type="checkbox"/> (不)合理√	<input type="checkbox"/> 现场有√(无)组织指挥者	
	机械配备	<input type="checkbox"/> (不)符合√要求	<input type="checkbox"/> 运转(不)正常√	
	混 凝 土 工 程	<input type="checkbox"/> 自拌砼有√(无)质保书	☆砼有√(无)临时配合比	
		<input type="checkbox"/> 水泥有√(无)质保书	☆水泥有√(无)复试报告	
		<input type="checkbox"/> 砂、石有√(无)试验报告	△有√(无)外加剂与水泥适应性试验报告	
		<input type="checkbox"/> 砼强度等级(不)符合√设计要求	△材料计量(不)准确√	
		<input type="checkbox"/> 塌落度(不)符合√设计要求	△保护层厚度(不)正确√	
		<input type="checkbox"/> 构件尺寸(不)符合√设计要求	<input type="checkbox"/> 标高误差(不)在√允许范围内	
		<input type="checkbox"/> 后浇带位置(不)符合√设计要求	<input type="checkbox"/> 施工缝位置(不)符合√方案要求	
		<input type="checkbox"/> 砼浇筑完前(未√)超过初凝时间	☆现浇结构外观无√(有)严重缺陷	
		<input type="checkbox"/> 试块(未√)按规定制作	<input type="checkbox"/> 振捣(不)适宜√	
		<input type="checkbox"/> 抹面时间掌握(不)适当√	<input type="checkbox"/> 砼表面平整度(不)符合√规范要求	
<input type="checkbox"/> 有(无)覆盖√不浇水加温养护	<input type="checkbox"/> 用养护液养护			
☆防水砼的抗渗压力(不)符合设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无(有)渗漏				
发现问题：板面钢筋不符合设计，要注意混凝土试块的留置、电气接地、等电位、管线的预留，要求整改。				
处理问题：以上问题有的已经整改，但避雷引上线焊接不规范，混凝土试块留置不规范，后期注意施工整改。				
备注：钢筋绑扎已经验收，由于冬季施工，已经上报冬季混凝土施工方案，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。				
承包单位： 项目经理部： 质检员(签字)：潘志生		监理单位： 项目监理部： 旁站监理人员(签字)：薛生财		
2016年12月3日		2016年12月3日		

注：☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司