

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-017

日期及气候：2016、12、17 晴 -14~6℃	施工地点：外输电线路共 10 级塔基
旁站监理的部位和工序：6~10#塔基基础土方开挖	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：16:50
施工情况： 1、外输电线路测量放线从本工程开关站至唐三营镇大坝村 110KV 变电站位置已经复核可以开挖； 2、注意站区室外地坪、室内±0.00m（绝对高程 755.190m）的标高为基准，根据图纸开挖深度-4.00m~-4.30m、宽度中心线 3688~4144mm 见方，按放坡的系数来确定； 3、堆放土方要离开基坑 2.0m。 4、采用挖掘机开挖，现场施工员跟踪监督监护校核； 5、本构筑物为 4 只独立基础，共 10 级塔基。	
监理情况：1、检查施工单位项目经理、质检员、技术员、施工员、安全员到岗情况，均到场；2、检查挖掘机的年审是否合格，驾驶员的操作证是否具有；3、按图纸要求开挖，到底部标高预留 150mm 暂停，由人工开挖；4、注意到设计、地勘的持力层是是否符合设计要求的土层土质；	
发现问题：对塔基的终端塔、耐张塔、转角塔、直线塔、方位角的确认，对基准标高±0.00m 要进一步确认，准确无误后开挖。	
处理意见：已经确认室内标高为 755.490m，室外地坪标高为 755.190m，塔基位置符合设计要求。	
备注（包括处理结果）：注意基坑临边口的安全防护。注意开挖后及时要求施工单位申请通知业主组织相关单位进行验槽。	
 承包单位： 质 检 员： 日 期：2016 年 12 月 17 日	 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期：2016 年 12 月 17 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。