

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市泥田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-074

日期及天气: 2017.06.19.多云 22°-28°	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 站内路面浇筑.	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 本站电气站路面浇筑情况, 良好. 2. 检查施工人员安全帽佩戴情况 3. 检查 C30 商砼配比情况 4. 现场施工人员 6 人, 泵车一辆. 共浇筑 60m³, 留置试块一组	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 茅军雄	2017 年 06 月 19 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。