

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-075

日期及天气: 2017.06.21, 中雨 22~24℃	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 水泵房基础浇筑	
旁站监理开始时间: 06.20日 20:00	旁站监理结束时间: 06.21日 05:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 泵站水泵房基础浇筑情况, 良好 2. 检查施工人员安全佩戴情况. 3. 检查C30商砼及基础情况. 4. 现场施工人数 8 人, 泵车一辆. 共浇筑 120m³, 留置试块三组.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 赵德生	2017 年 6 月 21 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。