

# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：耒阳宏拓新能源科技有限公司耒阳淝田镇 39.6 兆瓦并网光伏发电项

目编号：PZ-Z-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候：2016 年 11 月 30 日 多云 6-12℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 施工地点：耒阳淝田镇利荆村、五岳村                                                |  |
| 旁站监理的部位和工序：2#区灌注桩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                  |  |
| 旁站监理开始时间：8：00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 旁站监理结束时间：16：30                                                   |  |
| <p>施工情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工单位施工人员 21 人，施工员、安全员、技术员就位。</li> <li>• 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</li> <li>• 混凝土为自拌混凝土，等级为 C25。0.09 兆瓦</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |  |                                                                  |  |
| <p>监理情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查桩孔工程质量和施工单位人、料、机具准备情况。</li> <li>• 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。</li> <li>• 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |  |
| <p>发现问题</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 桩孔内有积水。</li> <li>• 预埋钢管沾染水泥，影响后期支架安装。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |
| <p>处理意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、安排人清理后灌注。</li> <li>2、安排人清理。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>施工单位已整改。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |  |
| <p>承包单位：武汉烽火富华电气有限公司</p> <p>质 检 员：李东平</p> <p>日 期：2016 年 11 月 30 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p>项目监理机构：正衡监理</p> <p>旁站监理人员：黎建光</p> <p>日 期：2016 年 11 月 30 日</p> |  |

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份