

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：耒阳宏拓新能源科技有限公司耒阳淝田镇 39.6 兆瓦并网光伏发电项目
目编号：PZ-Z-05

日期及气候：2016 年 12 月 3 日 多云 9-14℃		施工地点：耒阳淝田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位和工序：2#、3#区灌注桩			
旁站监理开始时间：8: 00		旁站监理结束时间：17: 00	
施工情况： • 施工单位施工人员 22 人，施工员、安全员、技术员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为自拌混凝土，等级为 C25。0.11 兆瓦  			
监理情况： • 检查桩孔工程质量和施工单位人、料、机具准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。			
发现问题 • 桩孔内有积水。 • 预埋钢管沾染水泥，影响后期支架安装。			
处理意见： 1、安排人清理后灌注。 2、安排人清理。			
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改。			
承包单位：武汉烽火富华电气有限公司 质 检 员： <u>李永华</u> 日 期：2016 年 12 月 3 日		项目监理机构：正衡监理 旁站监理人： <u>黎建红</u> 日 期：2016 年 12 月 3 日	

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份