

# 表 B·5 旁站监理记录表

工程名称：耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号：ZHJL-PZJL-024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| 日期及气候：2017 年 2 月 17 日 晴 12-23℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 工程地点：耒阳淝田镇利荆村、五岳村    |  |
| 旁站监理的部位或工序：4#、6#地区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |  |
| 旁站监理开始时间：07:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 旁站监理结束时间：16:30       |  |
| <p>施工情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工单位施工人员 18 人，施工员、安全员、技术员就位。</li> <li>• 3、4#地区浇筑 80 个。</li> <li>• 混凝土为自拌混凝土，等级为 C25。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |  |                      |  |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查放线情况。</li> <li>2、检查混凝土配合比、塌落度。</li> <li>3、旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土浇注施工工艺。</li> <li>4、对现场施工机械检查、孔内是否有杂物检查、桩孔位移值检查。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |  |
| 发现问题：现场部分人员未佩戴安全帽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      |  |
| 处理意见：以通知施工单位整改                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |  |
| 备 注：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |  |
| 施工项目部：武汉烽火富华电气有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 质 检 员：吴晓生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 旁站监理人员：徐有辉           |  |
| 日 期：2017 年 2 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 日 期：2017 年 2 月 17 日  |  |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。