

表 B·5 旁站监理记录表

工程名称：耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号：ZHJL-PZJL-025

日期及气候：2017 年 2 月 18 日 多云 9-16℃		工程地点：耒阳淝田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序：7#地区			
旁站监理开始时间：07:30		旁站监理结束时间：16:30	
施工情况： • 施工单位施工人员 22 人，施工员、安全员、技术员就位。 • 7#地区浇筑 100 个。 • 混凝土为自拌混凝土，等级为 C25。			
			
监理情况： 1、检查放线情况。 2、检查混凝土配合比、塌落度。 3、旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土浇注施工工艺。 4、对现场施工机械检查、孔内是否有杂物检查、桩孔位移值检查。			
发现问题：现场部分人员未佩戴安全帽			
处理意见：以通知施工单位整改			
备 注：			
施工项目部：武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员：吴晓生		旁站监理人：徐存辉	
日 期：2017 年 2 月 18 日		日 期：2017 年 2 月 18 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。