

表 B·5 旁站监理记录表

工程名称: 未阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-039

日期及气候: 2017 年 4 月 2 日 晴 10-24℃		工程地点: 未阳澧田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序: 2#地区			
旁站监理开始时间: 07:30		旁站监理结束时间: 17:30	
施工情况: • 施工单位施工人员 16 人, 施工员、安全员、技术员就位。 • 2#地区浇筑 100 个。 • 混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25。			
			
监理情况: 1、检查放线情况。 2、检查混凝土配合比、塌落度。 3、旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土浇注施工工艺。 4、对现场施工机械检查、孔内是否有杂物检查、桩孔位移值检查。			
发现问题: 孔洞有积水。			
处理意见: 以通知施工单位清理			
备 注:			
施工项目部: 武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员: <u>吴晓生</u>		旁站监理人员: <u>徐有梅</u>	
日 期: 2017 年 4 月 3 日		日 期: 2017 年 4 月 2 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存一份。