

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市肥田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-P2JL-054

日期及天气: 2017.5.10 晴 19-31°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 9#台区	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
①旁站 9#台区管桩浇筑过程, ②检查混凝土施工工艺, 放线情况, 混凝土配合比, 塌落度, 孔内杂物, 桩孔位移值检查, · 施工人员 13 人, 施工员安全员, 技术员就位, · 浇筑桩孔 300 个, 自拌混凝土, 等级为 C25.	
发现的问题及处理情况:	
未放线施工,	
旁站监理人员 (签字): 董军旗	2017 年 5 月 11 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。